

**INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZOWANYCH INWESTYCJI NA TERENIE GMINY WARNICE WEDŁUG STANU NA DZIEŃ
17.04.2025r.**

LP.	NAZWA INWESTYCJI	DATA WYPŁATY ŚRODKÓW WEDŁUG PROMESY	DATA WYPŁATY ŚRODKÓW WEDŁUG UMOWY	STAN REALIZACJI INWESTYCJI
1.	Budowa Centrum Kultury	Etap I – 15.05.2025 r. (projektowy) Etap II -15.03.2026 r.	Etap I – 02.05.2025 r. (wymaga aktualizacji ze względu na pozytywną zmianę promesy) Etap II -01.03.2026 r.	Uzyskano pozytywną decyzję o pozwoleniu na budowę w dniu 25.03.2025r. . 08 kwietnia 2025r. Minister Finansów pozytywnie rozpatrzył zwiększenie kwoty Promesy.
2.	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Warnice	05.06.2025 r.	26.05.2025r.	Inspektor Nadzoru Gminy Warnice zaakceptował pozytywnie wnioski materiałowe.
3.	Rozświetlona Polska – wymiana opraw	25.09.2025 r.	17.09.2025r.	Inspektor Nadzoru Gminy Warnice zaopiniował pozytywnie wnioski materiałowe. ENEA Oświetlenie wyłoniła dostawcę opraw oświetleniowych. W miesiącu kwietniu rozpoczęła się prace na terenie gminy Warnice.
4.	Przeprowadzenie prac renowacyjnych i konserwatorskich kościoła NMP w m. Barnim	15.12.2025 r.	20.11.2025r.	W trakcie uzyskania pozwolenia na budowę przez Parafię Rzymsskokatolicką pw. NMP Matki Kościoła.
5.	Budowa remizy kontenerowej w miejscowości Wierzbno	Zadanie realizowane ze środków własnych	30.06.2025r.	Dokonano odbioru I etapu prac, tj. wykonano: - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, - ROBOTY ZIEMNE, FUNDAMENTY, - PRZYŁĄCZE I INSTALACJE ZEWNĘTRZNE I WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE,

**INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZOWANYCH INWESTYCJI NA TERENIE GMINY WARNICE WEDŁUG STANU NA DZIEŃ
17.04.2025r.**

				<p>- INSTALACJE WEWNĘTRZNE - PODPOSADZKOWE, - UZIOM OTOKOWY</p> <p>Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o zwiększenie wartości wynagrodzenia, przedstawiając kosztorys różnicowy. Inspektor Nadzoru Gminy Warnice w dniu 21.03.2025r. pozytywnie zatwierdził zasadność wzrostu kosztów. Został zawarty Aneks do umowy związany ze wzrostem kosztów inwestycji. Całkowita wartość inwestycji (<i>bez parkingu i wjazdu</i>) wynosi 815 266,32 zł brutto. Została wykonana konstrukcja budynku.</p>
--	--	--	--	--